



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ក្រុមការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាបូ

លេខ: ០២១/២២ ក.ត.វ

ថ្ងៃ ២៤ ១០ កើត ខែ ត្រព្វ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២២

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

កម្មវត្ថុ ៖ របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រុមការងារតាមដាន
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាបូ (ក.ត.វ)។

សូមគោរពជូនភ្ជាប់ ៖ - តារាងវឌ្ឍនភាពការងារទទួលបានពាក្យស្នើសុំ
និងប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់លទ្ធផលពិសោធន៍ ចំនួន ០១ ច្បាប់
- តារាងវឌ្ឍនភាពការងារមន្ទីរពិសោធន៍ ចំនួន ០១ ច្បាប់
- តារាងវឌ្ឍនភាពការងារប្រគល់ទទួលបានគម្រោង ចំនួន ០១ ច្បាប់
- តារាងវឌ្ឍនភាពចរចាថ្លៃគម្រោង ចំនួន ០១ ច្បាប់
- តារាងវឌ្ឍនភាពការងារត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ចំនួន ០១ ច្បាប់។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបជូន **ឯកឧត្តម
បណ្ឌិតសភាចារ្យ រដ្ឋមន្ត្រី** មេត្តាជ្រាបនូវរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមការងារ
ក.ត.វ ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

១. ការងារដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

- បានចេញលិខិត ចំនួន ១០ លេខ
- បានចុះលេខលិខិតចូល ចំនួន ៥៤ លេខ
- បានទទួលពាក្យស្នើសុំពិសោធន៍ ចំនួន ០៦ គម្រោង
- បានប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលពិសោធន៍ ចំនួន ១៦ គម្រោង
- បានចូលរួមប្រគល់-ទទួល ចំនួន ០៥ គម្រោង
- បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចរចាថ្លៃ ចំនួន ១៩ គម្រោង
- បានទទួលរបាយការណ៍ចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស និងវាយតម្លៃគម្រោង
ចំនួន ០៣ របាយការណ៍
- បានទទួលលិខិតអញ្ជើញមន្ត្រីបច្ចេកទេសចូលរួមត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព នៃ
ការអនុវត្តគម្រោង ចំនួន ០២ លិខិត
- បានរៀបចំចេញលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មជូនក្រុមការងារក្នុងការចុះតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាបូ ចំនួន ០១ លើក *Rev.*

- បានសម្របសម្រួលរៀបចំបោះពុម្ពសៀវភៅរបាយការណ៍ការងារបញ្ចប់ ១០០% ចំនួន ០២ក្បាល នៅខេត្តកណ្តាល និងខេត្តពោធិ៍សាត់
- បានទទួលកម្រៃសេវាពិសោធន៍ ចំនួន ៣៧ ៧៤០ ០០០ រៀល (សាមសិបប្រាំពីរលានប្រាំពីររយសែសិបពាន់រៀល) ស្មើនឹង ៩ ៤៣៥ ដុល្លារអាមេរិក(ប្រាំបួនពាន់បួនរយសាមសិបប្រាំដុល្លារ) (១USD = ៤ ០០០ រៀល) គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ។

២ .ការងារធ្វើពិសោធន៍

ផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ បានដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពសំណង់ និងគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដោយបានពិសោធន៍គុណភាពសំណាកទាំងឡាយ និងបញ្ជាក់ទិន្នន័យបច្ចេកទេសសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានបម្រើការអនុវត្តការងារសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗ រួមមាន ផ្លូវស្ពាន និងសំណង់សិល្បកាប្យ។ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះមន្ទីរពិសោធន៍ បានសម្រេចលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

២.១ ការងារទទួលសំណាក	សរុបចំនួន	៤៤ សំណាក/រណ្តៅ
ក. កងវិស្វកម្ម និងនាយកដ្ឋាន ❖ ផ្នែកដី ថ្ម និងខ្សាច់ ❖ ផ្នែកបេតុង ដែក និងស៊ីម៉ង់ត៍ ❖ ផ្នែកកៅស៊ូ ❖ ផ្នែកការដ្ឋាន	សរុបចំនួន ៣៥ សំណាក ចំនួន ២១ សំណាក ចំនួន ០៨ សំណាក ចំនួន ០៤ សំណាក ចំនួន ០២ គម្រោង (០២កន្លែង)	សរុបចំនួន ៣៥ សំណាក ចំនួន ២១ សំណាក ចំនួន ០៨ សំណាក ចំនួន ០៤ សំណាក ចំនួន ០២ គម្រោង (០២កន្លែង)
ខ. គម្រោងដៃគូ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន ❖ ផ្នែកដី ថ្ម និងខ្សាច់ ❖ ផ្នែកបេតុង ដែក និងស៊ីម៉ង់ត៍ ❖ ផ្នែកកៅស៊ូ ❖ ផ្នែកការដ្ឋាន	សរុបចំនួន ០៩ សំណាក ចំនួន ០៧ សំណាក ចំនួន ០២ សំណាក ចំនួន ០០ សំណាក ចំនួន ០០ គម្រោង	សរុបចំនួន ០៩ សំណាក ចំនួន ០៧ សំណាក ចំនួន ០២ សំណាក ចំនួន ០០ សំណាក ចំនួន ០០ គម្រោង
២.២ លទ្ធផលពិសោធន៍រួចរាល់១០០ %	សរុបចំនួន	៥៩ សំណាក/រណ្តៅ
ក. កងវិស្វកម្ម ❖ ផ្នែកដី ថ្ម និងខ្សាច់ ❖ ផ្នែកបេតុង ដែក និងស៊ីម៉ង់ត៍ ❖ ផ្នែកកៅស៊ូ ❖ ផ្នែកការដ្ឋាន	សរុបចំនួន ចំនួន ៤០ សំណាក/រណ្តៅ ចំនួន ២៣ សំណាក ចំនួន ១១ សំណាក ចំនួន ០៦ សំណាក ចំនួន ០០ គម្រោង	សរុបចំនួន ៤០ សំណាក/រណ្តៅ ចំនួន ២៣ សំណាក ចំនួន ១១ សំណាក ចំនួន ០៦ សំណាក ចំនួន ០០ គម្រោង
ខ. នាយកដ្ឋាន ❖ ផ្នែកការដ្ឋាន	សរុបចំនួន ចំនួន ០៣ សំណាក/រណ្តៅ ចំនួន ០១ គម្រោង(០៣រណ្តៅ)	០៣ សំណាក/រណ្តៅ ចំនួន ០១ គម្រោង(០៣រណ្តៅ)
គ. គម្រោងដៃគូ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន ❖ ផ្នែកដី ថ្ម និងខ្សាច់ ❖ ផ្នែកបេតុង ដែក និងស៊ីម៉ង់ត៍ ❖ ផ្នែកកៅស៊ូ ❖ ផ្នែកការដ្ឋាន	សរុបចំនួន ចំនួន ១០ សំណាក ចំនួន ០៣ សំណាក ចំនួន ០០ សំណាក ចំនួន ០១ គម្រោង(០៣រណ្តៅ)	១៦ សំណាក ចំនួន ១០ សំណាក ចំនួន ០៣ សំណាក ចំនួន ០០ សំណាក ចំនួន ០១ គម្រោង(០៣រណ្តៅ)

៣. ការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

- បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ចំនួន ១០២ គម្រោង ក្នុងនោះគម្រោងជំពូក ២១ ចំនួន ២៩ គម្រោង និងគម្រោងជំពូក ៦១ ចំនួន ៧៣ គម្រោង
- រៀបចំតារាងវឌ្ឍនភាពការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដូចខាងក្រោម៖

អង្គភាពអនុវត្ត	ផែនការប្រចាំឆ្នាំ (គម្រោង)			លទ្ធផលអនុវត្តបាន (គម្រោង)							
	សរុប	ជំពូក ២១	ជំពូក ៦១	ជំពូក ២១				ជំពូក ៦១			មិនទាន់អនុវត្ត
				បញ្ចប់កម្រិត ១០០%	កំពុងអនុវត្ត	កំពុងធ្វើវិចារណកម្ម	មិនទាន់ជេញថ្លៃ	បញ្ចប់សុពលភាព	បញ្ចប់កម្រិត ១០០%	កំពុងអនុវត្ត	
នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	36	11	25	8	3	-	-	-	25 ⁽¹⁾	-	-
គម្រោងជេញថ្លៃ	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
មន្ទីរ អ.ជ.ប រាជធានី/ខេត្ត	48	-	48	-	-	-	-	-	48 ⁽²⁾	-	-
កងវិស្វកម្ម	15	15	-	3	12	-	-	-	-	-	-

- សម្គាល់៖**
- (1) គម្រោងថែទាំខួប ០៩ គម្រោង និងថែទាំប្រចាំ ១៦ គម្រោង អនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ
 - (2) គម្រោងថែទាំខួប ២៤ គម្រោង និងថែទាំប្រចាំ ២៤ គម្រោង អនុវត្តដោយមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រេចបានលទ្ធផល ១០០%
 - (3) គម្រោងកំពុងអនុវត្តដោយកងវិស្វកម្ម ១៥ គម្រោង ក្នុងនោះ ចំនួន ០៨ គម្រោង សម្រេចបាន១០០% ចំនួន ០៣ គម្រោង សម្រេចបាន ៨៨% និងចំនួន ០៧ គម្រោងជាគម្រោងគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០២១

៤. បញ្ហាប្រឈម

- មិនមាន

៥. សំណូមពរ

- ស្នើសុំឧបករណ៍តេស្តពិសោធន៍នៅការដ្ឋាន(AUTO LEVEL មួយឈុត សម្រាប់វាស់CODE ដី)

៦. ទិសដៅអនុវត្តបន្ត

- បន្តបណ្តុះបណ្តាលនីតិវិធីពិសោធន៍ទៅលើផ្នែកដី បេតុង កៅស៊ូ និងផ្នែកពិសោធន៍ចល័ត
- សម្របសម្រួលជាមួយអ្នកទទួលការ ដើម្បីអនុវត្តការងារពិសោធន៍នៅការដ្ឋាន
- អនុវត្តការងារពិសោធន៍សំណាកទៅលើផ្នែកដី បេតុង កៅស៊ូ ដែលទទួលបាន និងបន្តទទួល សំណាកពីបណ្តាអ្នកទទួលការ និងក្រុមហ៊ុនឯកជននានា សំដៅពង្រឹងការងារពិសោធន៍ឱ្យកាន់តែមានសុក្រឹតភាព និងទាន់ពេលវេលា
- បន្តការងារចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងសម្រាប់លទ្ធផល ១០០% និងសុពលភាព *Doc.*

- រៀបចំបញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្នើសុំពិសោធន៍ ការស្នើសុំបើកប្រាក់ ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ និងរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ចូលក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសាររបស់ក្រុមការងារ ក.គ.វ ឱ្យបានស្អាតជំនាញ និង មានភាពត្រឹមត្រូវ
- រៀបចំគោលការណ៍បច្ចេកទេស សម្រាប់ការងារតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេស លើការងារសាងសង់ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាប្យ
- បន្តបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសបន្ថែមលើការងារត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដើម្បីពង្រឹង ការងារសាងសង់ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាប្យ។

សេចក្តីដូចបានគោរពជម្រាបជូនខាងលើ សូម **ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡេមឡឺ** មេត្តាជ្រាបជាបាយការណ៍ និងផ្តល់អនុសាសន៍ដឹកនាំដោយសេចក្តីអនុគ្រោះ។

សូម **ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡេមឡឺ** មេត្តាទទួលនូវសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ពីខ្ញុំបាទ។ *la.*

**ក្រុមការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាប្យ**

ប្រធាន



ស៊ីយ៉ុង សុចិត្រ

បានឃើញ និងសូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡេមឡឺ មេត្តាជ្រាបជា
របាយការណ៍ និងសូមមតិដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

ថ្ងៃ *២០/០៤/២០២២* ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី *២២* ខែ *០៤* ឆ្នាំ២០២២

អគ្គនាយកបច្ចេកទេស

la.

ប្រាយ-ម៉ុង

បានឃើញ និងសូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡេមឡឺ ដើម្បីមេត្តាជ្រាបជាបាយការណ៍
និងសូមមតិដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

ថ្ងៃ *២០/០៤/២០២២* ខែ *០៤* ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី *២២* ខែ *០៤* ឆ្នាំ២០២២

រដ្ឋលេខាធិការ



គួន សោភា

ចម្លងជូន៖

- ឯកឧត្តម កូង សោភា រដ្ឋលេខាធិការ
- អគ្គនាយកបច្ចេកទេស
- នាយកដ្ឋានផែនការ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
- នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ
“ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ឯកសារ កាលប្បវត្តិ

បានឃើញ

20.04-22



**ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
ក្រុមការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកម្ម
ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងវេជ្ជបាល**

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ការវិនិយោគសាងសង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា)**

ល.រ	លេខសម្គាល់ គម្រោង	បរិយាយគម្រោង	ទីតាំង	អង្គភាពអនុវត្ត	កាលបរិច្ឆេទ ប្រជុំចេញថ្លៃ
I.1	វិនិយោគសាងសង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ២១ (០៥ គម្រោង)				
1	DRR-NC-2021- No-068	ការងារស្ថាបនាឡើងវិញដោយក្រាលដីល្បាយក្រសែចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥ ០៥០ម ទទឹង ៦ម ស្ថាបនាស្ពានបេតុងចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ១៥ម ទទឹង ៥ម លូមូលមុខពីរចំនួន ០១កន្លែង ដែល ទទួលបានការខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងឆ្នាំ ២០២១	ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងជ្រៅ ក្រុមទួល ឃុំ ព្រៃក្រសាំង ស្រុកឧត្តុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ	11/3/2022
2	DRR-NC-2022- No-012	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាលដីល្បាយក្រសែ ទទឹង ម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម	ស្ថិតនៅភូមិប្រសព្វជ្រៃ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ	11/3/2022
3	DRR-NC-2022- No-019	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយដីថ្មភ្នំ ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៧ ០០ម ទទឹង ៨ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់លូមូលមុខបីចំនួន ០៦កន្លែង លូមូលមុខពីរចំនួន ០៤កន្លែង លូមូលមុខមួយចំនួន ១៧កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ចាប់ពីសង្កាត់បាយ័ន ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្លង កាត់ភូមិអូរតាតឹង ភូមិឆករកា ឃុំសំឡូត ទៅភូមិ ៨៣ ឃុំតាតោក (ច្រកចិល្វា) ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង	បញ្ជាការជ្ជានវិស្វកម្ម អគ្គបញ្ជាការ កង យោធពលខេមរភូមិន្ទ	18/03/2022

4	4	DRR-NC-2021- No-063	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលដីល្បាយក្រសួងចំនួន ០៦ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៨ ១១៤ម ក្នុងនោះផ្លូវចំនួន ០៣ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៤ ៦០៤ម ទទឹង ៨ម កម្រាស់ ០,២ម និងផ្លូវចំនួន ០៣ខ្សែទៀត ប្រវែងសរុប ៣ ៥១០ម ទទឹង ៦ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្បឿនអប់រុប បួនមានជញ្ជាំងស្នាក់ទឹក ចំនួន ០១កន្លែង ល្បឿនអប់រុបចំនួន ០៥កន្លែង ល្បឿនអប់រុបចំនួន ០៣កន្លែង ល្បឿនអប់រុបមួយ ចំនួន ០៣កន្លែង ល្បឿនអប់រុបចំនួន ០៦កន្លែង ល្បឿនអប់រុបមួយ ចំនួន ០២កន្លែង និងផ្លូវកណ្តាលផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិជ្រោយប្រស់ ឃុំជ្រោយប្រស់ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ	24/03/2022
5	5	DRR-NC-2022- No-011	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលដីល្បាយក្រសួងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១០ ៥០០ម ទទឹង ៨ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្បឿនអប់រុបមួយ ចំនួន ០១កន្លែង ល្បឿនអប់រុបចំនួន ០៤កន្លែង ល្បឿនអប់រុបមួយ ចំនួន ០៣កន្លែង និងផ្លូវកណ្តាលផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិអូរ ឃុំរៀប ទៅភូមិអតា លោក ឃុំរមទម ស្រុករៀង ខេត្តព្រះវិហារ	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ	24/03/2022

បានឃើញ និងពិនិត្យត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃ ២៧/៣/២០២២ ខែ ២០២២ ឆ្នាំ ២០២២ ព្រឹក ៨:០០ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ២០២២
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ២០២២

ឧ.ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិ

២២/២០២២



ល. បណ្ណា

ថ្ងៃអង្គារ ១២ រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ ឆ្នាំ ២០២២ ព្រឹក ៨:០០ ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២២

អ្នករៀបចំតារាង

Ross Dy.
ល. បណ្ណា



ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
ក្រុមការងារតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
ផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកាបូ
ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ការវិនិយោគសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកស្រោច
ប្រជាធិបតេយ្យ ឆ្នាំ២០២២ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា)

ល.រ	លេខគម្រោង	ឈ្មោះគម្រោង	ទីតាំងគម្រោង	អង្គភាពអនុវត្ត	កាលបរិច្ឆេទចុះ ប្រគល់-ទទួល	ផ្សេងៗ
I	វិនិយោគសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកស្រោច ១៩គម្រោង					
I.1	ការសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកស្រោច ១០០% (០៤ គម្រោង)					
1	DRR-NC-2021- No.057	ការសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកស្រោច ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥៤៥ម ១៩៥ម ៥ម កម្រាស់ ០,២២ សាងសង់ទំនប់ បង្កើនមានលូបង្គប់ចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ៨០ម សាងសង់លូបង្គប់មុខបីមានជញ្ជាំងការពារទឹកលក ចំនួន ០១កន្លែង កម្រាស់ ០,២២ និងសាងសង់លូមូល ចំនួន ០១កន្លែង	ចាប់ពីភូមិវត្តកណ្តាលកោះ ភូមិទី១០ ឃុំ កោះសូទិន ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកោះកុង ឃុំកោះមិត្ត ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	០៤/០៣/២០២២	គម្រោងទី ២០២១
2	DRR-NC-2021- No.059	ការសាងសង់ប្រព័ន្ធបង្គោលទឹកស្រោច ០១ខ្សែ ប្រវែង ១ ០០០ម ១៩៥ម ៥ម កម្រាស់ ០,២២	ស្ថិតនៅភូមិទេពមន្ត្រី ឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុក ខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	០៩-១០/០៣/២០២២	គម្រោងទី ២០២១

3	DRR-NC-2021- No.036	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មីឡើងវិញចំនួន ០១ខ្សែ មានពីរកំណាត់ ប្រវែងសរុប ៦ ០០០ម (កំណាត់ទី១ ប្រវែង ២ ១០០ម កំណាត់ទី ២ ប្រវែង ៣ ៩០០ម) ទទឹង ៧ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្អមូលចំនួន ០២ កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ចាប់ពីវត្តទួលគោលប្រេស ឃុំក្បាលដំរី ស្រុក បាភ្នំ ទៅភូមិចាក់ខ្លាញ់ ឃុំពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	22/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២១
4	DRR-NC-2021- No.027	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៦ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាល ដីល្បាយក្រសួចទទឹងម្ខាងៗ ០,៥ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្អមូលគ្រប់ប្រភេទ ចំនួន ០៩កន្លែង និងផ្លាក ឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០១កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិស្បូវសែន ឃុំស្បូវសែន ទៅភូមិ បឹងណាយ និងភូមិកុមារាជ្យ ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	22/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២១
I.2 ការងារប្រគល់ទទួលបញ្ចប់សុពលភាព (១៥ គម្រោង)						
5	DRR-NC-2020- No.081	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ (DBST) ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវក្រាល ក្រសួចក្រហមសងខាងម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម និង ផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០១កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិទួលសំបួរ ភ្ជាប់ទៅភូមិវាលព្រះ ឃុំ ទួលសំបួរ ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្តកំពង់ចាម	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	4/3/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
6	DRR-NC-2019- No.034	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ (DBST) ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ៥០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមក្រាល ល្បាយថ្មីទទឹងម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ ល្អមូលមុខមួយចំនួន ០៤កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិចំការតែ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	4/3/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០

7	3	DRR-NC-2020- No.037	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើម ក្រាលក្រសក្រហមទទឹងម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្អប្រអប់មុខពីចំនួន ០១កន្លែង ល្អមូលមុខបី ចំនួន ០១កន្លែង ល្អមូលមុខពីចំនួន ០៣កន្លែង ល្អមូល មុខមួយចំនួន ០៣កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២ កន្លែង	តភ្ជាប់ពីភូមិតាពៅ ទៅភូមិវាលធំ ឃុំគគីរធំ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	09-10/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
8	4	DRR-NC-2020- No.080	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ (DBST) ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ៤៥០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមក្រាល ក្រសក្រហមសងខាងម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្អមូលមុខពីចំនួន ០២កន្លែង ល្អមូលមុខ មួយចំនួន ០១កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០១កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិអូរត្រៀត ភូមិតាណាក និងភូមិរកា រល្លាល ឃុំតា ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ ដំបង	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	09-10/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
9	5	DRR-NC-2020- No.116	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយក្រស (ក្រស ក្រហម) ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១៤ ១០០ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្អប្រអប់មុខបីចំនួន ០២ កន្លែង ល្អប្រអប់មុខពីចំនួន ០១កន្លែង និងល្អមូលមុខ បីចំនួន ០១កន្លែង	ចាប់ពីភូមិលំទងថ្មី ទៅភូមិអូរសុក ឃុំលំទង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ	នាយកដ្ឋានស្វែងរក ក្រសួង ការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក គង់ អៀង)	10-11/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០

10	6	DRR-NC-2020- No.062	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើម ក្រាលក្រសក្រហមទទឹងម្ខាងៗ ១ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ល្មមប្រអប់មុខបីចំនួន ០១កន្លែង សាងសង់ ល្មប្រអប់មុខពីរចំនួន ០១កន្លែង សាងសង់ល្មមមុខ ពីរចំនួន ០១កន្លែង និងល្មមមុខមួយចំនួន ០៣កន្លែង	ចាប់ពីភូមិទុន ភូមិឈូកវិថី ភ្ជាប់ទៅភូមិត្រាំកង់ ឃុំចន្ទាសដៃ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប	កងវិស្វកម្មសម្តេចតេជោ ខេត្ត សៀមរាប	17-18/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
11	7	DRR-NC-2020- No.088	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០៣ខ្សែ ប្រវែង សរុប ២ ៦៦០ម កម្រាស់ ០,២ម ក្នុងនោះផ្លូវប្រវែង ១ ៣៨០ម ទទឹង ៦ម ផ្លូវប្រវែង ១ ០៨០ម ទទឹង ៥ម និងផ្លូវប្រវែង ២០០ម ទទឹង ៤ម និងសាងសង់ល្មមល ចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិឈើទាល និងភូមិក្រោម ឃុំព្រែក អញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួង ការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក គង់ អៀង)	22/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
12	8	DRR-NC-2020- No.023	ការងារស្ថាបនាឡើងវិញផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១២ ៥០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមក្រាល ក្រសក្រហមទទឹងម្ខាងៗ ០,៥ម	ចាប់ពីភូមិស្ពានពោធិ៍ ឃុំសេដ្ឋី ទៅភូមិមាន កលិច ឃុំត្បែងខ្ពស់ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	22-23/-3/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
13	9	DRR-NC-2020- No.099	ការងារស្ថាបនាឡើងវិញផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១៧ ២៥០ម ទទឹង ៨ម កម្រាស់ ០,២ម សាង សង់ល្មប្រអប់មុខបីចំនួន ០១កន្លែង ល្មប្រអប់មុខមួយ ចំនួន ០១កន្លែង ល្មមមុខពីរចំនួន ០៤កន្លែង និងល្ម មមុខមួយចំនួន ១៣កន្លែង	ពីឃុំព្រងិល ស្រុកក្រវាញ ទៅសង្កាត់ចម្រើន ផល ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	22-23/-3/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
14	10	DRR-NC-2020- No.114	ការងារស្ថាបនាឡើងវិញផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មីចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២៤ ៤០០ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០,២ម សាង សង់ល្មមលគ្រប់ប្រភេទចំនួន ០៣កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិបឹងតូច ឃុំសៀ ស្រុកមង្គលបុរី ទៅភូមិចែងម៉ែង ឃុំតាគង់ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ	នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ	22-23/-3/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០

15	11	DRR-NC-2020- No.104	ការងារស្តារឡើងវិញផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសួងចំនួន ០១ខ្សែប្រវែង ១១ ០០០ម ទទឹង ៤ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ទំនប់បង្ហូរចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ៦០ម ទទឹង ៧ម សាងសង់លូប្រអប់មុខបួន ចំនួន ០១កន្លែង លូប្រអប់មុខបីចំនួន ០១កន្លែង លូប្រអប់មុខពីរចំនួន ០២កន្លែង និងលូមូលមុខមួយចំនួន ០១កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិតាកែក្រោម ឃុំបឹងកន្ទួត ស្រុកក្រគរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង៉ែត នរិន្ទ)	23-24/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
16	12	DRR-NC-2021- No.033	ការងារស្តារបនាផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសួងចំនួន ០១ខ្សែប្រវែង ៩ ០០០ម ទទឹង ៤ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់លូមូលមុខពីរចំនួន ០៤កន្លែង លូមូលមុខមួយចំនួន ០៨កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិបឹងប្រាំ ឃុំព្រៃខ្ពស់ ឃុំល្វា ស្រុកបរវេល និងឃុំសេរីមានជ័យ ស្រុកសំរោងលួន ខេត្តបាត់ដំបង	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង៉ែត នរិន្ទ)	23-24/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២១
17	13	DRR-NC-2020- No.042	ការងារស្តារបនាផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មភ្នំចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ០០០ម ទទឹង ៧ម សាងសង់លូប្រអប់ចំនួន ០៣ កន្លែង លូមូលចំនួន ០៥កន្លែង និងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ៧០០ម ទទឹង ៦ម សាងសង់លូមូលចំនួន ០១កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០១កន្លែង	ភ្ជាប់ពីភូមិបុរៈត្របែក ឃុំត្រពាំងព្រីង ទៅភូមិត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ និងស្ថិតនៅភូមិអណ្តូងជីម៉ឺន ឃុំត្រពាំងកែង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង៉ែត នរិន្ទ)	23-24/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០២០
18	14	DRR-NC-2018- No.108	ការងារស្តារបនាផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មភ្នំចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥ ៦០០ម ទទឹងល្បាយថ្មភ្នំ ៧ម កម្រាស់ ០,២ម ទទឹងជីស ៤ម សាងសង់ស្ពានបេតុងចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ២៤ម ទទឹង ៤ម ការងារចាក់ដីក្បាលស្ពានម្ខាងៗ ៥០ម និងសាងសង់ផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ចាប់ពីភូមិល្វាស ទៅឃុំព្រែកឬស្សី ស្រុកល្វា ឯម ខេត្តកណ្តាល	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង៉ែត នរិន្ទ)	24/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០១៨

19	15	DRR-NC-2018- No.109	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មីចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ០៥០ម ទទឹងក្រាលល្បាយថ្មី ៧ម កម្រាស់ ០,២ម ទទឹងដីស ៨ម ជួសជុលប្រព័ន្ធការពារក្បាលស្ពានបេតុង ចំនួន ០៣កន្លែង និងផ្លាកឈ្មោះផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង	ស្ថិតនៅភូមិព្រែកឫស្សី ឃុំព្រែកឫស្សី ស្រុក ល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល	នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួង ការពារជាតិ (ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង៉ែត នីន្ទ្រ)	24/03/2022	គម្រោងឆ្នាំ ២០១៨
----	----	------------------------	--	--	---	------------	------------------

ថ្ងៃអង្គារ ១២ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

បានឃើញ និងពិនិត្យត្រឹមត្រូវ
ថ្ងៃ អង្គារ ១២ រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២២
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រចាំរាជរដ្ឋាភិបាល

អ្នករៀបចំតារាង
Rous Dyr
ស. ឡា

ស. ឡា
ស. ឡា



ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ក្រុមការងារតាមដាន គ្រួសារជំនឿ

និងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ការងារតាមដាន គ្រួសារជំនឿ និងវាយតម្លៃផ្លូវជនបទ និងសំណង់សិល្បកម្ម
សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ (កម្រិតទី២ ឆ្នាំ២០២១)

ល.រ	កូដ	ទីតាំង ខេត្ត/ក្រុង	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រព័ន្ធផ្លូវ			សំណង់សិល្បកម្ម										វឌ្ឍនភាពគម្រោង	ការងារអនុវត្តនៅការដ្ឋាន	អ្នកអនុវត្ត គម្រោង
				ប្រព័ន្ធផ្លូវ បេតុង, គ.ម	បេតុង, គ.ម	បេតុង, គ.ម	ស្ថានភាពគម្រោង		លូ	លូប្រអប់	លូបង្កៀប	លូឆ្មើយ	ផ្លូវកញ្ចាត	ផ្លូវកញ្ចូល	បង្គោល				
							កន្លែង	ប្រវែង, ម											
នាយកដ្ឋានសាងសង់				10.50	17.30	4.22	1.00	30.00	20.00	2.00	80.00	0.00	47.00	15.00	208	88%			
1	DRR-NC-2021-NO.001	កណ្តាល	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១ ៧០០ម ទទឹង ៦ម កម្រាស់ ០,២ម និងសាងសង់លើមូល ០២កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិទន្លេ ឃុំថ្មី ខេត្តកណ្តាល	-	-	1.7	-	-	1	-	-	-	6	2	-	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		
2	DRR-NC-2021-NO.036	ព្រៃវែង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ មាន ០២កំណាត់ ប្រវែងសរុប ៦ ០០០ម ទទឹង ៧ម កម្រាស់ ០,២ម លើមូល ០២កន្លែង ភ្នំបំភ័យ ភូមិស្រែចម្ការ ឃុំក្រាំងស្រែ ស្រុកបាញ់ ខេត្តព្រៃវែង	6.00	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		
3	DRR-NC-2021-NO.059	កណ្តាល	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ១ ០០០ម ទទឹង ៦ម កម្រាស់ ០,២ម ស្ថិតនៅភូមិទន្លេ ឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		
4	DRR-NC-2021-NO.002	ស្វាយរៀង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ៣០០ម ទទឹង ៧ម លើមូល ០២កន្លែង មាន ០២កំណាត់ ប្រវែងសរុប ៦ ០០០ម ទទឹង ៧ម កម្រាស់ ០,២ម ស្ថិតនៅភូមិទន្លេ ឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	-	4.30	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		
5	DRR-NC-2021-NO.024	កំពង់ចាម	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៦៦០ម ទទឹង ៤,៥ម លើមូល ០២កន្លែង មាន ០២កំណាត់ ប្រវែងសរុប ៦ ០០០ម ទទឹង ៧ម កម្រាស់ ០,២ម ស្ថិតនៅភូមិទន្លេ ឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	-	-	0.756	-	-	-	1	-	-	10	2	-	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		
6	DRR-NC-2021-NO.027	កំពង់ចាម	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៦០០ម ទទឹង ៦ម លើមូល ០២កន្លែង មាន ០២កំណាត់ ប្រវែងសរុប ៦ ០០០ម ទទឹង ៧ម កម្រាស់ ០,២ម ស្ថិតនៅភូមិទន្លេ ឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	-	6.00	-	-	-	9	-	-	-	6	1	200	100%	នាយកដ្ឋានផ្លូវជនបទ		

ល.រ	កូដ	ទីតាំង ខេត្ត/ក្រុង	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រវែងផ្លូវ			សំណង់សិប្បកម្ម								វឌ្ឍនភាពគម្រោង	ការងារអនុវត្តនៅការដ្ឋាន	អ្នកអនុវត្ត គម្រោង	
				គ្រូប្រឈម,គ.ម	DBST, គ.ម	បេតុង,គ.ម	ស្ថានបេតុង		លូ	លូប្រអប់	លូបង្កៀរ	លូអ៊ុយ	ផ្លូវកាច់	ផ្លូវគម្រោង				បង្គោល
							កន្លែង	ប្រវែង,ម										
7	DRR-NC-2021-NO.029	កំពង់ចាម	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៧ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាលល្បាយក្រសែប្រវែង ១ម កម្រាស់ ០,២ម និងលូមូល ០៤កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិទួលសំបូរ, ភូមិកាលព្រះ និងភូមិស្រែងពៅ ឃុំទួលសំបូរ ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្តកំពង់ចាម	-	7.00	-	-	-	4	-	-	-	7	2	-	នាយកដ្ឋានផ្លូវជំនបទ	ចុះត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ 29-10-21	
8	DRR-NC-2021-NO.057	កំពង់ចាម	ស្ថាបនាផ្លូវបេតុង ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥៤៥ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០,២ម សាងសង់ទំលប់បង្កៀរមានលូបង្កប់ ០១កន្លែង ប្រវែង ៤០ម ទទឹង ៥ម, លូប្រអប់មុខបីមានជញ្ជាំងបេតុងកាបាលេក កម្រាស់ ០,២ម ចំនួន ០១កន្លែង និងសាងសង់លូមូល ចំនួន ០១កន្លែង ចាប់ពីត្រកណ្តាលគោរៈ ភូមិទី១០ ឃុំកោះសុទិន ស្រុកកោះសុទិន ទៅភូមិពន្លួង ឃុំកោះទឹក ស្រុកកំពង់សៀម	-	-	0.545	-	-	1	80	-	-	5	2	-	នាយកដ្ឋានផ្លូវជំនបទ	រៀបរាប់ ១០០%	
9	DRR-NC-2021-NO.065	បាត់ដំបង	ស្ថាបនាស្ថានបេតុងចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ៣០ម៉ែត្រ ទទឹង ៥ម និងក្រាលបេតុងសងខាងក្បាលស្ថាន ម្ខាង១០មនិងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងប្រវែង ២០០មទទឹង ៥ម ស្ថិតក្នុងភូមិសង្កា និងភូមិខ្នាចមាន ឃុំខ្នាចមាន ស្រុកបរិវេណ (ទឹកជំនន់)	-	-	0.22	1	30	-	-	-	-	-	2	8	នាយកដ្ឋានផ្លូវជំនបទ	-	
10	DRR-NC-2021-NO.048	កំពង់ឆ្នាំង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសែ ពីកំណាត់ប្រវែង ៤ ៥០០ម ទទឹងជើង ៥ម ក្រាលល្បាយក្រសែទទឹង ៥ម៉ែត្រ កម្រាស់ ០,២ម លូមូល ០៣កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងក្រវ៉ាន់ ឃុំព្រៃមូល ស្រុកលាបៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	4.50	-	-	-	-	3	-	-	-	5	2	-	នាយកដ្ឋានផ្លូវជំនបទ	កំពុងចាក់ស្រទាប់ដី	
11	DRR-NC-2021-NO.064	បាត់ដំបង	ជួសជុលផ្លូវល្បាយថ្ម្មី០១ខ្សែ ប្រវែង ៣០០០ម៉ែត្រ ទទឹង ៦ម និងស្ថាបនាលូមូលចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតក្នុងភូមិគាវេន និងភូមិបឹងឆ្មារ ឃុំព្រែកដំរី ស្រុកត្រើត (ទឹកជំនន់)	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	នាយកដ្ឋានផ្លូវជំនបទ	ល្បាយក្រសែ	
			គម្រោងសេដ្ឋកិច្ច	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.00	0.00	57%		
1	DRR-NC-2021-NO.004	ស្វាយរៀង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៥ ០០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាលល្បាយក្រសែប្រវែង ១ម កម្រាស់ ០,២ម ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងផ្លុង សង្កាត់បាទី ក្រុងបាទី ខេត្តស្វាយរៀង	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-		គម្រោងដេញដូរ	
2	DRR-NC-2021-NO.025	កំពង់ចាម	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០២ខ្សែ ប្រវែង ៤ ៥០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាលល្បាយក្រសែប្រវែង ១ម កម្រាស់ ០,២ម និងលូមូល ០២កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិស្នំ ភូមិព្រៃសាងក្បាល និងភូមិព្រៃង ឃុំស្នំស្រែកកំពាល ខេត្តកំពង់ចាម	-	4.50	-	-	-	2	-	-	-	8	2	-		គម្រោងដេញដូរ	
3	DRR-NC-2021-NO.035	បាត់ដំបង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីជាន់ប្រភេទ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ៥០០ម ទទឹង ៦ម ចិញ្ចើមផ្លូវសងខាងក្រាលល្បាយក្រសែប្រវែង ០,៥ម កម្រាស់ ០,២ម លូមូល ០៣កន្លែង ស្ថិតក្នុងភូមិអូរត្រៀត ឃុំគោរ ស្រុកមានជ័យ ខេត្តបាត់ដំបង	-	4.50	-	-	-	7	-	-	-	-	2	-		គម្រោងដេញដូរ	

ល.រ	កូដ	ទីតាំង ខេត្ត/ក្រុង	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រព័ន្ធផ្លូវ				សំណង់សិល្បការ										ផ្ទៃនៃភាពគម្រោង	ការងារអនុវត្តនៅការដ្ឋាន	អ្នកអនុវត្ត គម្រោង
				ប្រវែង,គ.ម	DBST, គ.ម	បេតុង,គ.ម	ស្ថានភាពគម្រោង		លូ	លូប្រអប់	លូបង្កៀរ	លូមួយ	ផ្លូវកាច់	ផ្លូវគម្រោង	បង្គោល					
							កន្លែង	ប្រវែង,ម												
			គម្រោងអនុវត្តដោយស្ថាប័ន	50.08	13.00	10.84	2.00	30.00	67.00	27.00	0.00	5.40	68.00	16.00	0.00	64%				
1	DRR-NC-2021-NO.053	កោះកុង	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២ ៧០០ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០.២ម សាងសង់លូប្រអប់មុខពីរមានជញ្ជាំងស្នាក់ទឹកចំនួន ០១កន្លែង លូប្រអប់មុខពីរចំនួន ០១កន្លែង លូមូលមុខមួយចំនួន ០៤កន្លែង ប្រឡាយបេតុងសងខាងផ្លូវប្រវែងសរុប ៥ ៤០០ម និងផ្លាស់កាណ្លៈផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិប្រាសាទប្រសំ ឃុំប្រាសាទប្រសំ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង	-	-	2.7	-	-	4	2		5.4	0	2	-	30%	ចុះត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី០៩ ធ្នូ ២០២១	នាយកដ្ឋានស្វែងរក		
2	DRR-NC-2021-NO.054	កោះកុង	ការងារកែលម្អផ្លូវក្រាលដីល្បាយក្រសួង ទៅដល់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ចំនួន ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១៣ ០០០ម ទទឹង ៥ម ចិញ្ចឹមផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសួងសងខាង ប្រវែង ០.៥ម កម្រាស់ ០.២ម ស្ថាបនាបង្អង់មូលចំនួន ០១កន្លែង និងស្ថាបនា លូមូលចំនួន ០៣កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងដង ទៅភូមិប្រាសាទប្រសំ ឃុំប្រាសាទ ប្រសំ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង	-	13.00	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	70%	ចុះត្រួតពិនិត្យ ថ្ងៃទី២៥ មករា ២០២២	នាយកដ្ឋានស្វែងរក		
3	DRR-NC-2021-NO.055	កណ្តាល	ការងារស្ថាបនាប្រព័ន្ធសំណាញ់ជើងទេសផ្លូវកាតាទឹកលក្ខប្រវែង ២ ០០០ម ស្ថិតនៅភូមិព្រៃក្របស្បី និងភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50%		នាយកដ្ឋានស្វែងរក ព្រះស្តង់ការពារជាតិ		
4	DRR-NC-2021-NO.060	កណ្តាល	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយប្រព័ន្ធចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤ ៣២០ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០.២ម ស្ថាបនាស្ថានបេតុងចំនួន ០១កន្លែង ប្រវែង ១៥ម ទទឹង ០៥ម ស្ថាបនាលូប្រអប់មុខបីចំនួន ០១កន្លែង លូប្រអប់មុខមួយចំនួន ០១ កន្លែង លូមូលមុខបីចំនួន ០៤កន្លែង លូមូលមុខពីរចំនួន ០៣កន្លែង លូមូល មុខមួយចំនួន ០១កន្លែង និងផ្លាស់កាណ្លៈផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតនៅភូមិគាត់ កើត ទៅភូមិជ្រៃលស់ ឃុំជ្រៃលស់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	4.32	-	-	1	15	13	2	-	-	-	-	-	95%		នាយកដ្ឋានស្វែងរក ព្រះស្តង់ការពារជាតិ		
5	DRR-NC-2021-NO.061	កណ្តាល	ការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០៣ខ្សែ ប្រវែងសរុប ១ ៦១៣ម ខ្សែទី១ ប្រវែង ៥៣៥ម ទទឹង ០.២ម កម្រាស់ ០.១៥ម ខ្សែទី២ និងខ្សែទី ៣ ប្រវែង សរុប ១ ០៧៨ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០.១៥ម ស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងកើត ឃុំស្ទឹង ភូមិសេដា ឃុំវិហារស្តុក់ និងភូមិដូល ឃុំសន្លុង ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្ត កណ្តាល	-	-	1.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	ចុះត្រួតពិនិត្យថ្ងៃទី១០ មករា ២០២២	នាយកដ្ឋានស្វែងរក ព្រះស្តង់ការពារជាតិ		
6	DRR-NC-2021-NO.058	ពោធិ៍សាត់	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលល្បាយក្រសួងចំនួន ០១ខ្សែ (២កំណាត់) ប្រវែង ១០ ៧០០ម ទទឹង ៥ម កម្រាស់ ០.២ម ស្ថាបនាលូប្រអប់មុខបីចំនួន ០៣កន្លែង លូប្រអប់ មុខពីរចំនួន ០៤កន្លែង លូមូលមុខបីចំនួន ០៧កន្លែង លូមូលមុខដាច់ចំនួន ០៤ កន្លែង លូមូលមុខមួយចំនួន ០២កន្លែង និងផ្លាស់កាណ្លៈផ្លូវចំនួន ០២កន្លែង ស្ថិតក្នុងដីសម្បទានសង្កមភិក្ខុ ត្រង់ចំណុចដំណាក់ក្រយីង ភូមិសាយ ឃុំព្រៃដីល ស្រុកជ្រូកាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់	10.70					13	8				2		100%		កងស្វែងរកតេជោ ហ៊ុនសែន លៀមរាប		
7	DRR-NC-2021-No.062	កណ្តាល	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុង ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣ ៧៨០ម៉ែត្រ ទទឹង ៦ម៉ែត្រ កម្រាស់ ០.១៥ម៉ែត្រ និងស្ថាបនាលូមូលចំនួន ០៣កន្លែង ស្ថិតក្នុងភូមិប្រាសាទប្រសំ ទៅភូមិចាក់ដាវក្រោម ឃុំចាក់ដាវ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល	-	-	3.78	-	-	3	-	-	-	10	2	-	60%	កំពុងចាក់ថ្មថ្មី	នាយកដ្ឋានស្វែងរក ព្រះស្តង់ការពារជាតិ		

ក	ល.រ	កូដ	ទីតាំង ខេត្ត/ក្រុង	ឈ្មោះគម្រោង	ប្រព័ន្ធផ្លូវ			សំណង់សិល្បកម្ម								វឌ្ឍនភាពគម្រោង	ការងារអនុវត្តនៅការដ្ឋាន	អ្នកអនុវត្ត គម្រោង			
					លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង				លេខគម្រោង	លេខគម្រោង	លេខគម្រោង
8	DRR-NC-2021-No.063	កោះកុង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
9	DRR-NC-2021-No.066	បន្ទាយមានជ័យ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
10	DRR-NC-2021-No.067	បន្ទាយមានជ័យ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
11	DRR-NC-2021-No.068	កំពង់ស្ពឺ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
12	DRR-NC-2021-No.069	ឧត្តរមានជ័យ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
13	DRR-NC-2021-No.070	តាកែវ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
14	DRR-NC-2021-No.071	ព្រះវិហារ	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
15	DRR-NC-2021-No.072	មណ្ឌលគីរី	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង	ស្ថានភាពគម្រោង				
សរុបសរុប																					

បានឃើញ និងកំណត់

ប្រធានដ្ឋាន M&E (គ.ស.ម)

សាខា ស្ថានភាព

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២២

អ្នកធ្វើរបាយការណ៍

លេខ ២៤៤