

**របាយការណ៍សម្រេចស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធី
កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី (ប្រចាំឆ្នាំ២០២០)**

ក្រសួង-ស្ថាប័ន : ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី	ចំណាយ ចរន្ត - មូលធន			សុវត្ថភាពទទួលបានក្នុងឆ្នាំ			% នៃការ ដោសប្រើបាន
	ចំណាយ សរុបដែលបាន ចំណាយ (ពាន់រៀល)	% នៃ ឥណទាន សរុបដែលបាន ចំណាយ (ពាន់រៀល)	សរុបឥណទាន ចំណាយចរន្ត (ពាន់រៀល)	រៀបរយអំពីសុវត្ថភាពទទួលបានក្នុងឆ្នាំ	គោលដៅប្រចាំឆ្នាំ	លទ្ធផលសម្រេចបាន មកទល់បច្ចុប្បន្ន	
កម្មវិធីទី១ : អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធប្រទេស និងគមនាគមន៍	307,748,500	95%	309,859,465			93%	
អនុកម្មវិធី ១.១៖ ការផ្តល់សេវា និង រក្សាគុណភាពផ្លូវជនបទ	100,498,100	100%	99,000,000	ថែទាំផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមជាលក្ខណៈខ្ពស់ ថែទាំផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមជាលក្ខណៈប្រចាំ ជួសជុលផ្លូវរឹងការខ្ទេចខាតមិនអាចចាចាចបាន ដោយអន្លើៗ	432.18 គ.ម 2835.74 គ.ម 294 គ.ម	432.18 គ.ម 2835.74 គ.ម 294 គ.ម	100% 100% 100%
អនុកម្មវិធី ១.២៖ កែលម្អប្រព័ន្ធ ស្រោចស្រង់ការស្រោចទឹក លើក កម្រិតយោងចោលផ្លូវផ្លូវជនបទ	190,000,000	100%	190,000,000	ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីដាន់ ស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុង	268.14 គ.ម 108.98 គ.ម 9.90 គ.ម	268.14 គ.ម 108.98 គ.ម 9.90 គ.ម	100% 100% 100%
សារពើភ័ណ្ណ និងមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យផ្លូវជនបទ	683,000	89%	142,000	ផលិតផែនទីផ្លូវជនបទ ផលិតផែនទីគោលដៅ កំណត់ផ្លូវជនបទ	203 ផ្ទាំង 47 931.71 km	183 ផ្ទាំង 46 842.67	80% 97.7%
អនុកម្មវិធី ១.៤៖ ការផ្តល់សេវា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេស ដោយអន្លើជនបទ	16,567,400	91%	20,717,465	ការផ្តល់សេវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេស ដោយអន្លើជនបទ			85%
ហេតុផលនៃកម្មវិធី/អនុកម្មវិធី ដែលមិនបាន សម្រេចបានដោយអនុកម្មវិធី ៖							

បានឃើញ និងឯកភាព
ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
ប្រធាននាយកដ្ឋាន


បានឃើញ និងពិនិត្យព្រមព្រៀង
ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន


ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

**របាយការណ៍សម្រេចចិត្តកម្ម តាមដានការអនុវត្តកម្មវិធី :
កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី (ប្រចាំឆ្នាំ២០២០)**

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី	ច្បាប់ថវិកា (គិតជាពាន់រៀល)	ថវិកាចំណាយ (គិតជាពាន់រៀល)	ចំណាយ៖ ចរន្ត + មូលធន				សុពន្ធការលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ					
			សរុបគណនី ចំណាយចរន្ត (ពាន់រៀល)	% នៃ គណនី ចរន្តសរុបដែលបាន ចំណាយ	សរុបគណនី ចំណាយមូលធន (ពាន់រៀល)	% នៃ គណនី មូលធន សរុបដែលបាន ចំណាយ	រៀបរាប់អំពីសុពន្ធការលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ	គោលដៅ ប្រចាំឆ្នាំ	លទ្ធផលសម្រេច បាន មកទល់ បច្ចុប្បន្ន	% នៃគោល ដៅសម្រេច បាន		
កម្មវិធីទី២ : កែលម្អលទ្ធផល នៃការ សម្រេចសេចក្តីសម្រេច ជនបទ	13,334,300	11,359,100	11,967,921	94%			89%					
អនុកម្មវិធី ២.១ : ការស្ថាបនាហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹកស្រាញ់ជនបទ	5,605,700	5,605,700	5,605,700	100%	សាងសង់អណ្តូងស្រាញ់ស្រូវ 275 អណ្តូង	275 អណ្តូង	275 អណ្តូង	100%				
					សាងសង់ស្ថាប័នសម្រាប់សម្របសម្រួល 12 ស្រះ	12 ស្រះ	12 ស្រះ	100%				
					សាងសង់អាងត្រង់ទឹកភ្លៀង 71 អាង	71 អាង	71 អាង	100%				
					សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ 6 កន្លែង	6 ប្រព័ន្ធ	6 ប្រព័ន្ធ	100%				
					សាងសង់ផ្លូវចម្រោះទឹកស្អាត 100 គីឡូម៉ែត្រ	100 គីឡូម៉ែត្រ	100 គីឡូម៉ែត្រ	100%				
					ស្ថាប័នស្រាញ់ស្រូវ ១២ ប្រព័ន្ធ 2100ម	12 ប្រព័ន្ធ	12 ប្រព័ន្ធ	100%				

**របាយការណ៍សម្រេចចិត្តកម្ម តាមសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការអនុវត្តកម្មវិធី
កម្ពុជា/អនុវត្តកម្មវិធី (ប្រចាំឆ្នាំ២០២០)**

ក្រសួង - ស្ថាប័ន : ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
រយៈពេល : ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី	ច្បាប់ថវិកា (គិតជាពាន់រៀល)	សរុបថវិកា (គិតជាពាន់រៀល)	ចំណាយ ចំណុះ		% នៃ តំណទានបន្ត សរុបដែលបាន ចំណាយ	% នៃ តំណទានមូល ធនសរុបដែលបាន ចំណាយ	សុវត្ថិភាព ប្រចាំឆ្នាំ	លទ្ធផលសម្រេច បាន មកទល់ បច្ចុប្បន្ន	% នៃការ ដោះស្រាយបញ្ហា
			សរុបតំណទាន ចំណាយ	ចំណាយដែលបាន (ពាន់រៀល)					
កម្មវិធីទី៣ : ពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទ	5,713,700	3,340,100	3,282,961	80.29%				76%	
អនុកម្មវិធី ៣.១ : ការជំរុញបង្កើតការងារ និងមុខរបរនៅជនបទ	356,800	180,600	62,648	100%			5 លើក 1 វគ្គ 1 លើក 2 លើក 16 វគ្គ 1 វគ្គ 2 លើក 4 លើក	5 លើក 1 វគ្គ 1 លើក 2 លើក 16 វគ្គ 1 វគ្គ 2 លើក 4 លើក	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
អនុកម្មវិធី ៣.២ : ការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធុនតូច	276,400	142,100	108,928	93.75%			1 លើក 2 លើក 1 លើក 1 លើក 12 លើក 1 លើក 1 លើក	1 លើក 2 លើក 1 លើក 1 លើក មិនទាន់អនុវត្ត 12 លើក 1 លើក មិនទាន់អនុវត្ត	100% 50% 0% 100% 100% 0%
							1 លើក	មិនទាន់អនុវត្ត	0%
							7 វគ្គ	5 វគ្គ	79%


									បំនួនត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដល់សហគមន៍ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យភ្នំសហគមន៍ (៥ឆ្នាំ)	១៥ឆ្នាំ	4៧%
									បំនួនត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដល់នាយកដ្ឋាន (៥ឆ្នាំ)	៨ឆ្នាំ	62.50%
									បំនួនត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដល់នាយកដ្ឋាន (៥ឆ្នាំ)	24ឆ្នាំ	41.67%
									បំនួនត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដល់នាយកដ្ឋាន (៥ឆ្នាំ)	24ឆ្នាំ	71.43%
									ស្របច្បាប់ការយល់ដឹងទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្ត មន្ទីរពេទ្យពាក់ព័ន្ធ ។	5សហគមន៍	100%
					100%				ផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងទៅដល់សហគមន៍ដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយ	5សហគមន៍	100%
									ប្រជុំប្រកាសខ្ពស់ស្តីពីសហគមន៍ដទៃទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយ	1សហគមន៍	100%
									សិក្សាសាលាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអនុវត្តការងារយោធាជាតិស្តីពីការកែលម្អដំណើរការកាត់បន្ថយ	2 ឆ្នាំ	100%
អនុកម្មវិធី ៣.៥ : ការកែលម្អ និងអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយ	374,000	196,400	225,900	100%					ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅសាមញ្ញរបស់ប្រជាជន ២៥		70%
អនុកម្មវិធី ៣.៦ : ការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅសាមញ្ញរបស់ប្រជាជន ២៥	891,800	646,800	718,935	70%							
ហេតុផលនៃការកែលម្អការងារអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីអនុកម្មវិធី ៖											

បានឃើញ និងពិនិត្យមេត្រូវ
 ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
 ប្រធាននាយកដ្ឋាន




ហ៊ុន សុផាណា

បានឃើញ និងពិនិត្យមេត្រូវ
 ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
 អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន



ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១
 ប្រធាននាយកដ្ឋាន



**របាយការណ៍សម្រេចបាននូវគោលដៅការងារសេវាសង្គមកម្ពុជា
កម្ពុជា/អនុកម្មវិធី (ប្រចាំឆ្នាំ២០២០)**

ក្រសួង-ស្ថាប័ន : ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 រយៈពេល : ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ កម្មវិធី/អនុកម្មវិធី	ច្បាប់ប្រាក់ (គិតជាពាន់រៀល)	ថវិកាចំណែក (គិតជាពាន់រៀល)	ចំណាយ ចរន្ត-មូលធន		សុវត្ថិភាពទូទៅ			% នៃគោលដៅសម្រេចបាន
			សរុបចំណាយ (ពាន់រៀល)	% នៃ ចំណាយ ចរន្តសរុបដែលបាន ចំណាយ	សរុបចំណាយ ទាន ចំណាយ មូលធន (ពាន់រៀល)	% នៃ ចំណាយ ទានមូលធន សរុបដែល បានចំណាយ	គោលដៅ ប្រចាំឆ្នាំ	
កម្មវិធី ៤ : ពង្រឹងសេវាគាំទ្រ រដ្ឋបាល និងកិច្ចការទូទៅ	59,926,500	53,633,100	61,396,825	85%			85%	
					ចុះពង្រឹងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតាមមន្ទីរពេទ្យ	25 លើក	25 លើក	100%
					ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលា	4 លើក	10 លើក (លើសវិធានការដោយការ សារឆ្លើយសិក្ខាសាលាតាម Online	250%
					ចុះប្រមូលទិន្នន័យស្តីពី ២២លើក	22 លើក	កាន់បញ្ចូលលើកក្នុង សម្មាភាពទី១	0%
					ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន៤លើក	4 លើក	កាន់បញ្ចូលលើកក្នុង សម្មាភាពទី១	0%
					ចុះប្រញាប់ផែនការប្រែប្រួលអាសយដ្ឋានសម្រាប់សម្របសម្រួល	2 លើក	កាន់បញ្ចូលលើកក្នុង សម្មាភាពទី១	0%
					ចុះបង្រៀនកុំរៀបចំតាមបណ្តាខេត្ត ២២លើក	22 លើក	កាន់បញ្ចូលលើកក្នុង សម្មាភាពទី១	0%
					ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន៤លើក	4 លើក	កាន់បញ្ចូលលើកក្នុង សម្មាភាពទី១	0%
អនុកម្មវិធី ៤.១ : ការពង្រឹង គុណភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផែនការ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ	796,300	437,700	420,950	75%				

								ចុះតាមដានការងារអង្គការ២០១លើក	20 លើក	10 លើក (កាត់ថវិកាពាក់កណ្តាលដោយសារបញ្ជូនផ្លូវ កូវីដ19	50%
								ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន៣លើក	3 លើក	2លើក (កាត់ថវិកាពាក់កណ្តាលដោយសារបញ្ជូនផ្លូវ កូវីដ 19	66%
								ចុះតាមដាន និងវាយតម្លៃថវិកាមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០១២និង២០១៣	20 លើក	10 លើក (កាត់ថវិកាពាក់កណ្តាលដោយសារបញ្ជូនផ្លូវ កូវីដ19	50%
								ចុះរៀបចំសិក្ខាសាលា	1 លើក	2 លើក (លើសពីនេះការងារយោងការសារធ្វើសិក្ខាសាលាតាម Online	200%
								លើកវគ្គសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ	2វគ្គ	1វគ្គ	50%
								ចុះត្រួតពិនិត្យ និងពង្រឹងការអនុវត្តថវិកាមធ្យម	25ខែ	25 ខែ	100%
								ចុះផ្តល់ផ្តល់បញ្ជីសារពើភ័ណ្ណទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរចំនួន ២៥រាជធានី-ខេត្ត (ខេត្ត)	25ខែ	25ខែ	100%
								ការអនុវត្តថវិកាមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០១២និង២០១៣	2វគ្គ	2វគ្គ	100%
								លើកវគ្គសិក្ខាសាលាពង្រឹងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ណទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមមន្ទីរចំនួន ០៣០រាជធានី-ខេត្ត	1វគ្គ	1វគ្គ	100%
								សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់មន្ត្រីចំនួន០៣០រាជធានី-ខេត្ត	3វគ្គ	1 វគ្គ	33%
								ធ្វើសវនកម្មនៅ ២ នាយកដ្ឋាន និង ២៥ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រាជធានី/ខេត្ត (ខេត្ត)	27 អង្គភាព	26 អង្គភាព	99%
								មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរាជធានី-ខេត្តនិងមានការកែលម្អលើ ការងារគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ (ខេត្ត)	16ខែ	16ខែ	100%
								មន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការងារអភិវឌ្ឍន៍	16០នាក់	100 នាក់	63%
								រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ (1ខែ)	2វគ្គ	2វគ្គ	100%
								ចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន (លើក)	6លើក	6លើក	100%
								រៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន ០១លើក	1 លើក	1 លើក	100%
អនុកម្មឆ្នាំ ៤.២ : ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ ថវិកាមធ្យម	849,700	515,000	506,650	75%							
អនុកម្មឆ្នាំ ៤.៣ : ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី និង អភិវឌ្ឍន៍	355,000	188,500	186,200	85%							

អនុកម្មវិធី ៤.៤ : ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងយន្តការ	347,000	181,000	166,000	87%			ចុះតាមដានលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាន់ពីការតតាមមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍១២ 12 គូ មន្ត្រីរាជការទាំងថ្នាក់កណ្តាល និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល (1 គូ) បានចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពទី១ ខាងលើ និងចុះត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងវគ្គមានប្រសិទ្ធភាពការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន ០៩ ខេត្ត (លើក)	61 ខេត្ត	100%
អនុកម្មវិធី ៤.៥ : លើកកម្ពស់គោលនយោបាយ	23,785,900	20,128,500	20,128,600	100%			សកម្មភាពទ្រទ្រង់ជំនួយ បរិញ្ញាត្តិ និងគោលនយោបាយ ត្រូវបានគាំទ្រ និងផ្តល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ និងលើកទីសរដៅ ការងារឆ្នាំ២០១៩	24 លើក 1 លើក	100% 100%
អនុកម្មវិធី ៤.៦ : ការពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ មន្ទីរជំនាញ ២៥	33,792,600	32,182,400	39,988,421	86%			អគារទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងអគារនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងត្រូវបានកែលម្អ សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គការនានា សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងអង្គការនានា	02 អគារ 1 លើក 1 លើក	100% 100% 100%
ហេតុផលនៃគុណភាពការអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីអនុកម្មវិធី :							ការពង្រឹង សមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ មោឃសិទ្ធិរាជ្យ ២៥	1 លើក	90%

ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

អគ្គនាយក



បានឃើញ និងពិនិត្យត្រឹមត្រូវ

ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុក



បានឃើញ និងអនុញ្ញាត

ធ្វើនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១

អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន



ហ៊ុន សែន