



ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
លេខ: ១១៤៧ / ក.អ.ជ
២៧

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ថ្ងៃច័ន្ទ ៤កើត ខែឧសភា ឆ្នាំថោះ ឃ្លុំ ស័ក ព.ស. ២៥៦៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣

របាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែឧសភា និងទិសដៅការងារខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

១. សេចក្តីផ្តើម

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចនូវស្នូលដៃគូស្រុកស្រែមួយទៀត ដោយបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៣២ ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាននិងកំពុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដែលមានក្នុងផែនការឆ្នាំ២០២៣ កំពុងដំណើរការដោយល្អ ។ ក្រសួងបាន និងកំពុងពន្លឿនការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ឱ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមុននឹងរដូវវស្សាឈានចូលមកដល់។

លទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នេះមានដូចខាងក្រោម៖

២. វឌ្ឍនភាពការងារ

២.១. លទ្ធផលរួមរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ការអនុវត្តផែនការថវិកាតាមកម្មវិធីក្នុងខែឧសភានេះនៅទូទាំងប្រទេសសម្រេចបានប្រមាណ ២៦,០៩% នៃថវិកាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ។

២.២. លទ្ធផលរបស់អង្គភាពចំណុះក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

២.២.១. ការងាររដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

ដោយគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ មន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌសរុបមានចំនួន ១ ៤៧៦ នាក់ (ស្រីចំនួន ៤០៣ នាក់) ។ ក្រសួងបានទទួលលិខិតចូលចំនួន ២១២ច្បាប់ និងបានរៀបចំលិខិតបទដ្ឋាន រដ្ឋបាល និងបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និងវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ក្រសួង បានចំនួន ៤៩២ លិខិត ។

២.២.២. ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងខែឧសភា នេះក្រសួងបានអនុវត្តចំណាយធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ សម្រេចបាន ៖

- ចំណាយចរន្តអនុវត្តបានចំនួន ៨ ៣៣៣,៧២ លានរៀលស្មើនឹង ១,៦៦% នៃច្បាប់ថវិកា
- ចំណាយមូលធនអនុវត្តបានចំនួន ១០១ ៤៥៥,៦៤ លានរៀលស្មើនឹង ២៤,៤៣% នៃ ច្បាប់ថវិកា។

២.២.៣. ការងារកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

- អនុវត្តផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ (MAP4)
- បំពេញកម្រងសំណួរ (Survey) ស្ទាបស្ទង់ការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លី
- រៀបចំសេចក្តីព្រាងស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រសួង
- ពិនិត្យលើសេចក្តីព្រាងក្របខណ្ឌវាយតម្លៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

២.២.៤. ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

(គ្មានសកម្មភាព)

២.២.៥. ការងារផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- បានផ្តល់ធាតុចូលសម្រាប់រៀបចំផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ ផ្នែកក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជូនក្រសួងផែនការ
- បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងបឋមសៀវភៅគោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMM) របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដោយសហការជាមួយក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (PFM-MRD)
- បានចុះណែនាំពីការធ្វើអង្កេតទិន្នន័យ និងប្រមូលទិន្នន័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅខេត្តក្រចេះ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
- ចុះតាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ សកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ខេត្តស្ទឹងត្រែង
- បានរៀបចំបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ជាមួយអង្គការចំនួន០៤ រួមមាន៖ អង្គការអាគ្រីស៊ីតកម្ពុជា អង្គការអាយឌីអ៊ី អង្គការ DPA និងអង្គការទឹកស្អាត១០០១
- បានផ្តល់លិខិតគាំទ្រ ដើម្បីបន្តអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង អង្គការWaterAid ជាមួយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមន្ត្រីរាជការ និងគេហទំព័រក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ។

២.២.៦. ការងារអធិការកិច្ច និងសវនកម្ម

- បានចុះធ្វើសវនកម្មលើបរិកាកម្មវិធីបានចំនួន០៥ខេត្ត គឺខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកោះកុង និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងធ្វើសវនកម្មលើគម្រោងពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា
- ចុះធ្វើអធិការកិច្ចលើការងារគ្រប់គ្រងចំណូល-ចំណាយ និងការប្រើប្រាស់ថវិការបស់រដ្ឋការិយបរិច្ឆេទ២០២២ នៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចំនួន ០៦ ខេត្ត រួមមាន ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងខេត្តរតនៈគិរី ។


២.២.៧. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទ និងមន្ទីរពិសោធន៍

- ការងារថែទាំខួប ឆ្នាំ ២០២៣ កំពុងដំណើរការសៀវភៅបញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ និងគ្រោងប្លង់ សម្រេចលទ្ធផលគិតជាមធ្យមបាន ១០០% នៃគម្រោងសរុប ៣០គម្រោង រួមមាន ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ចំនួន ២៦ គម្រោង ស្មើនឹង ៥០ ខ្សែប្រវែងសរុប ៣២៥,៥៣ គ.ម លូមូល ៤៨ កន្លែង និងលូប្រអប់ ០២ កន្លែង និងផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ចំនួន ០៤ គម្រោង ស្មើនឹង ០៦ខ្សែ ប្រវែងសរុប ២៧,៨៥ គ.ម
- ការងារថែទាំប្រចាំ ឆ្នាំ ២០២៣ កំពុងដំណើរការសៀវភៅបញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ និងគ្រោងប្លង់ សម្រេចលទ្ធផលគិតជាមធ្យមបាន ១០០% នៃគម្រោងសរុប ៣៤ គម្រោង រួមមាន ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ចំនួន ២៤ គម្រោង ស្មើនឹង ២៦៧ខ្សែប្រវែងសរុប ២ ៥០៥,២៧ គ.ម ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ចំនួន ១០ គម្រោង ស្មើនឹង ៧៨ខ្សែ ប្រវែងសរុប ១ ១៦៦,៣៦ គ.ម លូមូល ០២ កន្លែង និងស្លាកសញ្ញាចរាចរចំនួន ១ ៧៦២ស្លាក
- ការងារស្ថាបនា កែលម្អ និងជួសជុល ឆ្នាំ២០២២ គម្រោងជំហានទី១ចំនួន ២៩ គម្រោង និងជំហានទី២ចំនួន ៤០គម្រោង សរុបប្រវែង ២៥៦.៦៥ គ.ម សម្រេចលទ្ធផលគិតជាមធ្យមបាន ៩៥,៤០ %
- ការងារស្ថាបនា កែលម្អ និងជួសជុល ឆ្នាំ២០២៣ សរុបចំនួន ៨៦ គម្រោង សរុបប្រវែង ៣៨២.៣៨ គ.ម សម្រេចលទ្ធផលគិតជាមធ្យមបាន ៤៣,៥៤ %
- បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ចំនួន ១០២ គម្រោង ក្នុងនោះគម្រោងជំពូក ២១ ចំនួន ២៩ គម្រោង និងគម្រោងជំពូក ៦១ ចំនួន ៧៣ គម្រោង
- ទទួលសំណាកគំរូបានចំនួន ១៨ សំណាករណ្តៅ
- ធ្វើពិសោធន៍បានរួចរាល់១០០% បានចំនួន ១៨ សំណាករណ្តៅ។

២.២.៨. ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ

- បានចុះសិក្សាទីតាំងសាងសង់ និងជួសជុលប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង
- បានចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ ការផឹកទឹកស្អាតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមខ្នងផ្ទះ នៅភូមិលែង ឃុំទំរឹង ស្រុកសណ្តាន់ មានអ្នកចូលរួម ចំនួន ២១ គ្រួសារ ស្មើនឹង ៨០ នាក់ (ស្រី ៥២ នាក់ និងកុមារ ២៨ នាក់)
- បានសាសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វ្រីដេវ ចំនួន ១៣ អណ្តូង នៅខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តប៉ៃលិន
- បានជួសជុលអណ្តូងស្នប់អាហ្វ្រីដេវ ចំនួន ០១ អណ្តូង នៅភូមិកាណង ឃុំតាឡាវ ស្រុកអណ្តូងមាស ខេត្តរតនគិរី ។

២.២.៩. ការងារថែទាំសុខភាព និងអនាម័យជនបទ

- ដឹកនាំប្រជុំមន្ត្រីបច្ចេកទេសស្តីពីអនាម័យស្រ្តី និងកុមារពេលមានរដូវ មានការចូលរួមពីតំណាង Unicef និងក្រុមការងារខេត្តគោលដៅ 

សូចនាករទឹកស្អាត និងអនាម័យដើម្បីឆ្លើយតបគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

- ចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំទស្សនទានអាកាសធាតុសម្រាប់សេវាទឹកស្អាត និងអនាម័យនៅកម្ពុជា ។

២.២.១០. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

- ចុះពិនិត្យស្ថានភាពការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ នៅខេត្តក្រចេះ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តស្ទឹងត្រែង
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ក្រៅមជ្ឈមណ្ឌល ចំនួន ១០ វគ្គ មានសិក្ខាកាមចំនួន ២០០ នាក់
- មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសសិក្ខាកាមសម្រាប់បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសមិនទាន់គ្រប់ចំនួន០៧វគ្គមានសិក្ខាកាមចំនួន ៥៤ នាក់ ខ្វះ ៨៦ នាក់ ។

២.២.១១. ការងារបណ្តុះបណ្តាល

- មន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេស ចំនួន ៩៧នាក់ ក្នុងនោះស្រី ៣០នាក់
- មន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រៅប្រទេស ចំនួន ០១នាក់
- មន្ត្រីចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស ចំនួន ១៩១នាក់ ក្នុងនោះស្រី ៤២នាក់
- បានរៀបចំលិខិតចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីរាជការចំនួន ០២ រូប ឱ្យទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
- មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានទាំង ១១ ខេត្ត រួមមាន ៖ ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ធំ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកណ្តាល បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលវែង និងរយៈពេលខ្លីចំនួន ១២វគ្គ មានសិក្ខាកាមចំនួន ១៩៩នាក់ ស្រី ៧៣នាក់ ។

២.២.១២. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ

- គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទដែលមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់អនុវត្តផ្ទាល់ សហការជាមួយដៃគូ និងសកម្មភាពការងារឥណទានដែលអនុវត្តដោយសហគមន៍សន្សំប្រាក់ បានផ្តល់ឥណទាន សរុបចំនួន ៤ ១៧៣ ០១៧ ៧៧៥ រៀល (បួនបីលានមួយរយចិតសិបបីលានដប់ប្រាំពីរពាន់ប្រាំពីររយចិតសិបប្រាំរៀល) ស្មើនឹង ១ ០៤៣ ២៥៤,៤៤ ដុល្លារអាមេរិក (មួយលានសែសិបបីពាន់ពីររយហាសិបបួនដុល្លារ និងសែសិបបួនសេន) (១USD=៤០០០ រៀល) មានអ្នកខ្ចីសរុបចំនួន ៣ ៥៦១ នាក់ ស្រីចំនួន ២៩៥៥ នាក់ នៅភូមិគោលដៅចំនួន ១៧០ ភូមិ ៦៨ ឃុំ ៣១ ស្រុក ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ១៥ ។

២.២.១៣. ការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

- រៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីការអនុវត្តផែនការថវិកាឆ្នាំ ២០២៣ និងការបន្ស៊ីថវិកាឆ្នាំ២០២៤ រវាងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិភាគតិច និងមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទាំង១៥ខេត្ត

- រៀបចំកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុង នៅ ភូមិបឹងចាវ ឃុំបឹងចាវ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ជាលទ្ធផលសមាជិកសហគមន៍បានការ ឯកភាពស្រុះស្រួលឆន្ទៈគ្នា ក្នុងការស្នើសុំទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ សហគមន៍ជនជាតិ ដើមភាគតិចក្នុង ។

២.២.១៤.ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានតាមដានការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤

ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទបានទទួលសំណើ សំណូមពរប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០២ករណី ។

២.២.១៥. ការងារយេនឌ័រ

(គ្មានសកម្មភាព)

២.២.១៦. ការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍


(គ្មានសកម្មភាព)

២.៣. ការអនុវត្តគម្រោង និងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងពហុភាគី

២.៣.១.គម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនិងការគាំទ្រកសិករ

ការងារក្រាលស្រទាប់ដីក្រហម ឬល្បាយថ្មភ្នំឆ្នាំ២០២៣ សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ គម្រោងអនុវត្តសម្រេចបានចំនួន ៤៦អនុគម្រោង ប្រវែង ១៤៤ ១១៤ ម៉ែត្រ នៃអនុគម្រោងសរុបចំនួន ៣០១អនុគម្រោង ប្រវែង ៩១១ ៣៨១ ម៉ែត្រ ស្មើនឹង ១៦ ភាគរយ នៃអនុគម្រោងដែលបានអនុម័ត ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ។

២.៣.២.គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាង (Mekong Lancang Cooperation)

- គម្រោងបំពេញបន្ថែមលើគម្រោងសហប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកម្ពុជា-ចិន
 - បានចុះទៅជួបពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំ អំពីការចុះធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ភាគីចិន
 - បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបណ្តុះផ្សិតដល់គណៈកម្មការសហគមន៍ ផលិតផ្សិតនៅភូមិស្វាយអំពារ ឃុំស្វាយអំពារ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
- គម្រោងចែកចាយទឹកស្អាត ដើម្បីអនាគតទាំងអស់គ្នា
 - បានដឹកនាំប្រជាជនចំនួន ១០០នាក់ មកពីសហគមន៍ចំនួន៤ នៃស្រុកគិរីវង់ ខេត្ត តាកែវ ដើម្បីធ្វើដំណើរចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា ទៅកាន់ខេត្តសៀមរាប
 - បានចុះពិនិត្យ និងតាមដានការតបណ្តាញទឹកស្អាតរបស់សហគមន៍ទាំង ០៤ ដោយ បានដឹក និងបង្កប់ទុយោ បានសរុបចំនួន ២៧ ៥២០ ម៉ែត្រ
 - បានរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួល កុំព្យូទ័រ និងព្រីនធ័រ ជូនសហគមន៍ ទាំងបួន ស្ថិតនៅឃុំ តាអូរ ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ
- គម្រោងពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជនបទ សម្រាប់កសិករដែលមានចំណូលទាប
 - បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល” ចំនួន ០៦វគ្គ 

- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលធ្វើសិប្បកម្មសាប៊ូ ដល់សមាជិកសហគមន៍កសិកម្ម ស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ
- បានរៀបចំពិធីប្រគល់-ទទួល ឃ្នាំងស្តុកបន្លែ និងជង្រុកស្រូវ ជូនសហគមន៍ទាំងបួនស្ថិតនៅឃុំតាអូរ ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ ។

២.៣.៣. គម្រោងសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-គង្គា

- បានចុះត្រួតពិនិត្យការងារ និងសមិទ្ធផលគម្រោងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តបាត់ដំបង ជាមួយស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជា ។

២.៣.៤. គម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជំហាន២


គម្រោងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជំហាន២ ប្រើប្រាស់ថវិកាហិរញ្ញប្បទានឥណទានសហប្រតិបត្តិការ ពីធនាគារពិភពលោក គ្រោងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ ប្រភេទ DBST និងប្រភេទផ្លូវបេតុងចំពោះតំបន់មានទឹកលិច ប្រវែងសរុបចំនួន ៧៧៧គីឡូម៉ែត្រ ព្រមទាំងសំណង់សិល្បកម្មជាច្រើនទៀត នៅខេត្តគោលដៅចំនួន ០៨ រួមមាន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប ។ គិតត្រឹមខែឧសភានេះ គម្រោងសម្រេចបាន ៖

- បានបញ្ចប់ការងារលទ្ធកម្ម និងចាប់ផ្តើមការងារសាងសង់ កាលពីក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ សម្រាប់កញ្ចប់ទី១
- បានបញ្ចប់ការងារសិក្សាផ្លូវ និងបានធ្វើរចនាប្លង់លំអិត សម្រាប់កញ្ចប់ទី២
- បាន និងកំពុងរៀបចំលក្ខខណ្ឌការងារ សម្រាប់ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សា Design and Supervision Firm សម្រាប់ការងាររចនាប្លង់កញ្ចប់ដែលនៅសេសសល់ និងការងារត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវ ។

២.៣.៥. គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងកែលម្អផ្លូវជនបទ ក្រោមហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ជំហាន ២

- បានដឹកអណ្តូងបានចំនួន ៩៦៤ តម្លើងស្នប់បានចំនួន ៩៦៤ ដឹកស្រះធម្មតាបានចំនួន ១២ និងស្រះមានរៀបចំបានចំនួន ៤២ សម្រេចលទ្ធផលស្មើនឹងចំនួន ១០០%
- ការស្ថាបនាផ្លូវជនបទក្រាលកៅស៊ូប្រវែងសរុប ១១៩,៤៦៧ គ.ម ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ០៦ រួមមាន៖ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបញ្ចប់ការអនុវត្តជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ហើយបានរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។

២.៣.៦. គម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា

- បានប្រជុំសម្រេចជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ សម្រាប់ជួសជុលកែលម្អផ្លូវក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ប្រវែង ២២,៥៣ គ.ម 

- បានផ្ញើឯកសារលទ្ធកម្មសម្រាប់ជួសជុលកែលម្អផ្លូវកញ្ចប់ទី០២ ប្រវែង ៤៥ គ.ម ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅធនាគារពិភពលោកដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់ការមិនយល់ទាស់(NOL)
- កំពុងរៀបចំឯកសារបច្ចេកទេសជួសជុលកែលម្អផ្លូវកញ្ចប់ទី០៣ ប្រវែង ៣៩គ.ម ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តព្រះវិហារ
- បានបន្តចុះស្រង់ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់ផ្លូវដែលស្នើដោយសហគមន៍កសិកម្មចំនួន ០៤ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តព្រះវិហារ ។

២.៣.៧. គម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា

- ទីតាំងភូមិទាំងអស់ នៃខេត្តគោលដៅចំនួន ០៣ គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ត្រូវបានកំណត់នៅលើផែនទី ដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត
- បញ្ចប់ដោយជោគជ័យការដេញថ្លៃសម្ភារៈធ្វើតេស្តគុណភាពផ្លូវ
- បញ្ចប់ពង្រាងលក្ខខណ្ឌ (TOR) ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផ្នែកយេនឌ័រ
- បញ្ចប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវអាទិភាពចំនួន ៣៣ ខ្សែ ដែលមានប្រវែងសរុប ១៥០ គ.ម នៃផ្លូវជនបទ ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគទាំងសហគមន៍ និងឯកជន ដោយមានការយល់ព្រមពីធនាគារពិភពលោក និងក្រសួងបរិស្ថាន
- សហការជាមួយក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនទីបង្ហាញខ្សែផ្លូវអាទិភាពដែលបានជ្រើសរើស និងប្រមូលទិន្នន័យផ្លូវជនបទ (ស្ថានភាពផ្លូវ និងចរនាសម្ព័ន្ធ)
- បានធ្វើការវាយតម្លៃនិងសិក្សាលម្អិត នៃតម្រូវការទឹកស្អាតនៅតាមខេត្តគោលដៅ ។

២.៣.៨. គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទជំហានទី៣ (RRIP III)

- បាន និងកំពុងសាងសង់ ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ចំនួន ២០ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៣៤០,៨០ គ.ម នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តក្រចេះ សម្រេចបាន ៩២,៧០%
- បាន និងកំពុងសាងសង់ ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (EDCF) ចំនួន ៣៨ខ្សែ ប្រវែងសរុប ៣៦៥,២៤ គ.ម នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត និងខេត្តកណ្តាល សម្រេចបាន ៣៤,៤៣% ។

២.៣.៩. កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទសម្រាប់កម្ពុជា (RID4CAM)

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទសម្រាប់កម្ពុជា (RID4CAM) គឺជាកម្មវិធីដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីធនាគារ KfW ទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ (AFD) និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU/AIF) សរុបចំនួន ៩៥,៤៣៥ លានអឺរ៉ូ ។ តាមរយៈនៃកម្មវិធី RID4CAM ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីរជាន់ (DBST) និងផ្លូវបេតុង ប្រវែងសរុប ប្រមាណ ៥០០គីឡូម៉ែត្រ និងសំណង់សិល្បការ្យមួយចំនួន នឹងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងខេត្តគោលដៅ ចំនួន ០៥ រួមមាន ខេត្តព្រះវិហារ ខេត្តសៀមរាប

ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តកណ្តាល ដោយត្រូវអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេល ០៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ ២០២២ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ គម្រោងសម្រេចបាន៖

- បានបញ្ចប់ការជ្រើសរើស និងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស ឈ្មោះ JV INROS LACKNER SE - GITEC IGIP GmbH
- បានបញ្ចប់នីតិវិធីធ្វើលទ្ធកម្មថយន្តសម្រាប់អង្គការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
- កំពុងដំណើរការនីតិវិធីដេញថ្លៃសម្រាប់ការងារស្ថាបនាផ្លូវជនបទ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ និង ខេត្តសៀមរាប ។

២.៣.១០. គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដែលធន់នឹង ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាគម្រោង ដែលទទួលបានថវិកាពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន៦,១លានដុល្លារអាមេរិកនិងឥណទានរបស់សាធារណ រដ្ឋកូរ៉េ ចំនួន ៥៧ លានដុល្លារអាមេរិក។ គម្រោងនឹងធ្វើការកែលម្អផ្លូវជនបទចំនួន ២៣ខ្សែ ពីផ្លូវក្រាលក្រួស ក្រហម មកជាផ្លូវបេតុង ដែលមានប្រវែងសរុប១៤៩,៦ គីឡូម៉ែត្រ នៅខេត្តគោលដៅចំនួន០៦គឺ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។ គិតត្រឹមខែឧសភា នេះ គម្រោងសម្រេចបានចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ILSUNG-KUMHO Joint Venture និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការអនុវត្តគម្រោងដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកូរ៉េKCI-Seoyoung។

៣. ទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០២៣

៣.១. បញ្ហាប្រឈម

- កង្វះឧបករណ៍ពិសោធន៍មួយចំនួន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងការងារ ពិសោធន៍នៅការដ្ឋានផ្ទាល់
- ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការងារអភិវឌ្ឍន៍នៅមានកម្រិត ។


៣.២. ទិសដៅតាមអង្គការ

- គ្រោងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិដើមភាគតិច និងសេចក្តី ថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយការពារ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
- រៀបចំផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារ ស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍ នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ជនជាតិដើមភាគតិច ដល់ភូមិគោលដៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ
- រៀបចំឯកសារស្នើសុំទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណសហគមន៍ ជនជាតិដើមភាគតិចដង ចំនួន ០៤ ភូមិ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់
- បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
- បន្តចុះពិនិត្យការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
- បន្តចុះធ្វើអធិការកិច្ចជាប្រចាំទៅលើអង្គការក្រោមឱវាទក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
- បន្តរៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍផ្លូវ ជនបទ

- បន្តការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសារពើភណ្ឌផ្លូវជនបទ
- បន្តពង្រឹងសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការងារពិសោធន៍ តាមរយៈការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាព រយៈពេល និងលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍
- រៀបចំពង្រាងគោលការណ៍ណែនាំគតិយុត្ត និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់មន្ទីរពិសោធន៍
- ផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ
- បន្តសហការសាកល្បងការផ្ទេរមុខងារអនាម័យទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកទាំង១៥ ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ០៣ គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- រៀបចំពិនិត្យសាឡើងវិញនូវផែនការសកម្មភាពជាតិជំហានទី១ (២០១៤-២០១៨) និងរៀបចំធ្វើផែនការសកម្មភាពជាតិជំហានទី២ ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ (២០១៩-២០២៣)
- បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល សិក្ខាសាលា និងទស្សនកិច្ចសិក្សា ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រី
- ពង្រឹងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការងារឥណទានសាច់ប្រាក់ និងមិនមែនសាច់ប្រាក់ ការបណ្តុះបណ្តាលបំនិនជីវិត ការរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលជនបទជាដើម
- ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសជាមួយវិស័យឯកជន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា
- រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានមន្ទីរ អនុប្រធានមន្ទីរទទួលបន្ទុក និងប្រធានការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិភាគតិចទាំង ១៥ ខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច អំពីផែនការសកម្មភាព បញ្ហាប្រឈម និងទិសដៅការងារបន្ត
- រៀបចំឡើងវិញនូវនីតិវិធីចុះកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិច
- បន្តចុះវាយតម្លៃកំណត់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រពៃណីវប្បធម៌ ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនីមួយៗឱ្យបានច្បាស់លាស់
- បន្តតាមដាន និងជំរុញការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ភូមិ ឃុំ ស្រុក មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងរដ្ឋបាលខេត្ត ។

៤. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងារជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទឹកស្អាតជនបទ អនាម័យជនបទ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋាន ការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មានសកម្មភាពប្រសើរជាងខែមេសា។ ការងាររីកទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្រសួងមានសកម្មភាពល្អប្រសើរ ។ ការងារសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងគម្រោងដៃគូមានវឌ្ឍនភាពច្រើន។ តែទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏គោលដៅទាំងពីរបស់ក្រសួងនៅតែបន្តទៅមុខរហូតដើម្បីឈានទៅសម្រេចបង្កើនជីវភាពរស់នៅសមរម្យ និងធានាសុខុមាលភាពជូនប្រជាជន

នៅជនបទ ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការសម្រេចគោលដៅឆ្ពោះទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូល
មធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត **សម្តេចអគ្គមហា
សេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា** ។ 

 **រដ្ឋមន្ត្រី** 

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អ៊ុក វ៉ាន់

